

Inbetriebnahmeprotokoll für Warmluftferzeuger

(Gewährleistungsanforderung)

Dieses Dokument finden Sie auch als Download auf www.nordluft.com

nordluft

Vom Betreiber / Installateur auszufüllen:

Geräte-Typ: _____

Com./Fabr.-Nr.: _____

Anschrift (Betreiber): _____

Heizungsfachbetrieb (Errichter): _____

Telefon: _____

Telefon: _____

Anlagenstandort: _____

Baujahr: _____

Gerät steht ☐ frei ausblasend in der Halle ☐ mit Standard-Ausblashaube ☐ mit angebauten Kanalsystem ☐ im Heizraum

Zuluft

Ist-Wert

Soll-Wert

Kanalquerschnitt

Höhe: _____ m

Breite: _____ m

Fläche: _____ m²

Luftgeschwindigkeit

_____ m/s

_____ m/s

Luftleistung

_____ m³/h

_____ m³/h

Motorstrom Stufe 1

_____ A

_____ A

Motorstrom Stufe 2

_____ A

_____ A

Motorscheibe

_____ mm

Ventilatorscheibe

_____ mm

Keilriemen

_____ mm

Motor-Drehrichtung

☐ i.O.

☐ n.i.O.

eingestellt auf

☐ rechts ☐ links

Motorschutzrelais

☐ i.O.

☐ n.i.O.

_____ A

Filterüberwachung (falls vorhanden)

☐ i.O.

☐ n.i.O.

_____ Pa

Brennerwächterthermostat

☐ i.O.

☐ n.i.O.

_____ °C

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)

☐ i.O.

☐ n.i.O.

_____ °C

Lüfterthermostat

☐ i.O.

☐ n.i.O.

_____ °C

Brandschutzklappen (falls vorhanden)

☐ i.O.

☐ n.i.O.

Regelgerät + Softwarecheck

☐ i.O.

☐ n.i.O.

Brenner

Fabrikat + Typ

Fabriknummer + Herst.Monat

Brennstoffart

Durchsatz _____ m³/h | kg/h

Abgastemp. _____ °C

☐ Gas

☐ Öl

CO _____ ppm

Eingangsdruck _____ mbar

Ansaugtemp. _____ °C

Feinzug _____ mbar (0-0,2 mbar)

Düsendruck _____ mbar

O₂ _____ %

NOx _____ ppm

Pumpendruck _____ bar

CO₂ _____ %

Rußzahl _____

Düsengröße _____ gph

Abgasverlust _____ %

Wichtig: Nach erstmaligem Aufheizen (50 Betriebsstunden) sind die Befestigungsmuttern der Inspektionsdeckel mit 14 Nm nachzuziehen!

☐ i.O.

☐ n.i.O.

Wir haben das Gerät entsprechend der Betriebs- und Wartungsanleitung fachgerecht installiert und in Betrieb genommen. Der Kunde wurde in Wartung und Bedienung unterrichtet sowie umfassend eingewiesen.

Aufstelldatum

Unterschrift

Stempel

Das Ziel von nordluft ist es Ihnen eine auf Ihre Anforderungen optimal eingestellte Anlage zu liefern. Deshalb schicken Sie uns den Messstreifen der Abgasmessung und das ausgefüllte Inbetriebnahmeprotokoll gemäß unserer AGB bitte direkt nach der Inbetriebnahme zu. Erst nach Erhalt können wir Ihnen einen vollen Gewährleistungsanspruch gewähren!

nordluft

Wärme- und Lüftungstechnik GmbH & Co. KG Robert - Bosch - Str. 5, 49393 Lohne · Telefon: 0 44 42 / 889 - 0 · Telefax: 0 44 42 / 889 - 59 · info@nordluft.com · www.nordluft.com