

Inbetriebnahmeprotokoll für Heizregister

(Gewährleistungsanforderung)

Dieses Dokument finden Sie auch als Download auf www.nordluft.com

nordluft

Vom Betreiber / Installateur auszufüllen:

Geräte-Typ: _____

Com./Fabr.-Nr.: _____

Anschrift (Betreiber): _____

Heizungsfachbetrieb (Errichter): _____

Telefon: _____

Telefon: _____

Anlagenstandort: _____

Baujahr: _____

Heizregister

Einbau Heizregister gemäß Herstellervorgaben ☐ i.O. ☐ n.i.O.
Einbau Leitbleche gemäß Herstellervorgaben ☐ i.O. ☐ n.i.O.
Längenausdehnung Heizregister gewährleistet ☐ ja ☐ nein
Kondensatabläufe angeschlossen ☐ ja ☐ nein
Anzahl Kondensatabläufe _____ Stück
Eingestellte Luftmenge _____ m³/h ☐ i.O. ☐ n.i.O.
Temperatur _____ °C / Luftaustritt _____ °C

Abgaskamin

Fabrikat + Typ: _____
Durchmesser Verbindungsleitung _____ mm
Gestreckte Länge Verbindungsleitung _____ mm
Anzahl / Typ Widerstände in der Verbindungsleitung _____ mm
Übergang in Steigleitung mit ☐ 45° T-Stück ☐ 90° T-Stück ☐ Sonstiges: _____
Ausführung der Steigleitung ☐ nicht isoliert ☐ doppelwandig isoliert
☐ gemauerter Schacht ☐ Sonstiges: _____
Ausführung der Mündung ☐ offen ☐ Regenhaube ☐ Sonstiges: _____
Wirksame Zughöhe der Steigleitung _____ mm
Anzahl / Typ Widerstände in der Steigleitung _____

Sicherheitsthermostate

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ eingestellt auf _____ °C
Brennerwächthermostat ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ eingestellt auf _____ °C
Lüfterthermostat ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ eingestellt auf _____ °C
ggfs. weiteres Thermostat ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☐ eingestellt auf _____ °C

Brenner

Fabrikat + Typ _____ Fabriknummer + Herst.Monat _____ Brennstoffart ☐ Gas ☐ Öl
Durchsatz _____ m³/h | kg/h Abgastemp. _____ °C CO _____ ppm
Eingangsdruck _____ mbar Ansaugtemp. _____ °C Feinzug _____ mbar (0-0,2 mbar)
Düsendruck _____ mbar O₂ _____ % NOx _____ ppm
Pumpendruck _____ bar CO₂ _____ % Rußzahl _____
Düsengröße _____ gph Abgasverlust _____ %

Wichtig: Nach erstmaligem Aufheizen (50 Betriebsstunden) sind die Befestigungsmuttern der Inspektionsdeckel händisch auf festen Sitz zu prüfen und ggfs. mit 14 Nm nachzuziehen! ☐ i.O. ☐ n.i.O.

Wir haben das Gerät entsprechend der Betriebs- und Wartungsanleitung fachgerecht installiert und in Betrieb genommen. Der Kunde wurde in Wartung und Bedienung unterrichtet sowie umfassend eingewiesen.

Aufstelldatum _____

Unterschrift _____

Stempel _____

Das Ziel von nordluft ist es Ihnen eine auf Ihre Anforderungen optimal eingestellte Anlage zu liefern. Deshalb schicken Sie uns den Messstreifen der Abgasmessung und das ausgefüllte Inbetriebnahmeprotokoll gemäß unserer AGB bitte direkt nach der Inbetriebnahme zu. Erst nach Erhalt können wir Ihnen einen vollen Gewährleistungsanspruch gewähren!